

АКТ № 01-29-03-03/01

выездная проверка в муниципальном общеобразовательном автономном учреждении
«Основная общеобразовательная школа № 58» (МОАУ «ООШ № 58»)

г. Оренбург

14.04.2023

Контрольное мероприятие проведено на основании приказа контрольно-ревизионного управления администрации города Оренбурга от 21.02.2023 № 29-п, назначенное в соответствии с Планом контрольных мероприятий контрольно-ревизионного управления администрации города Оренбурга на 2023 год, утвержденным приказом контрольно-ревизионного управления администрации города Оренбурга от 28.12.2022 № 268-п.

Тема контрольного мероприятия: проверка финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля (исполнения условий заключенных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг).

Проверяемый период: с 01.01.2021 по 31.12.2022.

Контрольное мероприятие проведено уполномоченным на проведение контрольного мероприятия должностным лицом: главным специалистом отдела контроля в сфере закупок контрольно-ревизионного управления администрации города Оренбурга Дунаевым С.В.

Срок проведения контрольного мероприятия, не включая периоды его приостановления, составил 18 рабочих дней с 28.02.2023 по 24.04.2023.

Общие сведения об объекте контроля: муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 58» (сокращенное наименование МОАУ «ООШ № 58»), ИНН 5611024300, ОГРН 1025601718779, код организации в соответствии с реестром участников бюджетного процесса 533E4351.

Сведения о месте нахождения организации: 460022, г. Оренбург, ул. Станционная, дом 2а, т. 53-04-10.

МОАУ «ООШ № 58» находится в ведении управления образования администрации города Оренбурга, расположенного по адресу г. Оренбург, ул. Кирова, дом 44, т. 75-64-16.

Учредителем МОАУ «ООШ № 58» является муниципальное образование «город Оренбург».

В финансовом управлении администрации города Оренбурга открыты следующие лицевые счета: 039.30.189.2; 039.30.189.3; 039.30.189.4; 039.30.189.5.

Лицом, имевшим право подписи денежных и расчетных документов в проверяемом периоде, являлся директор МОАУ «ООШ № 58» Затышняк А.А. с 04.09.2017 по настоящее время.

Бухгалтерский учет МОАУ «ООШ № 58» осуществляется централизованно, муниципальным казенным учреждением «Управление по обеспечению финансово-

хозяйственной деятельности образовательных учреждений».

Документальная проверка проведена выборочным методом за весь проверяемый период по 34 закупкам на общую сумму 3 448 772 руб. 55 коп., объем выборки в приложении № 1.

Настоящим контрольным мероприятием установлено:

Проверкой применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий заключенных договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг нарушений не установлено. При исполнении заключенных договоров (объем выборки в приложении № 1), основания для применения заказчиком мер ответственности отсутствовали.

Документальной проверкой соответствия поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги условиям заключенных договоров, установлено следующее:

В ходе проверки проведен 1 визуальный осмотр товара, поставленного ООО «Аурус» по договору № 29 от 16.11.2021 (универсальный передаточный документ № 381 от 18.11.2021 на сумму 292 900 руб. 00 коп.), нарушений не установлено. Акт визуального осмотра прилагается, приложение № 2.

В ходе проверки соответствия выполненной работы (ее результата) условиям заключенных договоров проведено 5 контрольных обмеров работ (выборочным способом по отдельным видам работ):

- выполненных ИП Саридис Э.А. по устройству прямков и окон из подвала в здании МОАУ ООШ № 58, договор подряда № 1410 от 14.07.2022 (акт о приемке выполненных работ № 1 на сумму 99 055 руб. 72 коп.), нарушений не установлено, акт контрольного обмера в приложении № 2;

- выполненных ИП Саридис Э.А. по устройству раковин в кабинетах, замена дверей и стеклопакетов в здании МОАУ ООШ № 58, договор подряда № 1410 от 14.07.2022 (акт о приемке выполненных работ № 1 на сумму 308 385 руб. 07 коп.), нарушений не установлено, акт контрольного обмера в приложении № 2;

- выполненных ИП Саридис Э.А. по ремонту потолков в спортивном зале и на лестничной площадке третьего этажа МОАУ ООШ № 58, договор подряда № 1151 от 04.04.2022 (акт о приемке выполненных работ № 1 от 15.04.2022 на сумму 561 181 руб. 56 коп.), нарушений не установлено, акт контрольного обмера в приложении № 2;

- выполненных ООО «ВИВА ТРЕЙД» по ремонту ограждения территории здания МОАУ ООШ № 58, договор подряда № 1705 от 29.11.2021 (акт о приемке выполненных работ № 1 от 07.12.2021 на сумму 135 882 руб. 00 коп.), контрольным обмером; проведенными в присутствии представителя заказчика установлен факт приемки и оплаты фактически невыполненных объемов работ, а именно:

- ФЕР09-03-037-01 (3) «(ограждение) Монтаж рам коробчатого сечения

пролетом до 24м» по акту о приемке выполненных работ 0,363 т, фактически 0,288 т.

Стоимость фактически невыполненных объемов работ составила 7 612 руб. 80 коп. Акт контрольного обмера, расчет прилагаются, приложение № 3.

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно статье 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В статьях 711 и 746 ГК РФ установлено, что основанием для возникновения у заказчика обязательства по оплате выполненных работ в порядке, установленном договором подряда, является сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работ в установленном законом и договором порядке.

В соответствии со статьей 743 ГК РФ, подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (далее - Закон 402-ФЗ) каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.

Таким образом, в нарушение статей 309, 702, 711, 746, 743 ГК РФ, пункта 1 статьи 9 Закона 402-ФЗ МОАУ «ООШ № 58» в рамках договора подряда № 1705 от 29.11.2021 незаконно, за фактически невыполненные объемы работ оплачено ООО «ВИВА ТРЕЙД» 7 612 руб. 80 коп.

- выполненных ИП Дроконовым В.А. по замене оконных блоков в здании МОАУ ООШ № 58, договор подряда № 58/2021 от 24.05.2021 (акт о приемке выполненных работ № 1 от 17.07.2021 на сумму 699 000 руб. 00 коп.), контрольным обмером, проведенными в присутствии представителя заказчика установлен факт приемки и оплаты фактические невыполненных объемов работ, а именно:

- ТССЦ-101-5290 (7) «Сетка противомоскитная стационарная...» по акту о приемке выполненных работ 6,75 кв. м., фактически отсутствует;

- ТССЦ-101-5290 (24) «Сетка противомоскитная стационарная...» по акту о приемке выполненных работ 1,13 кв. м., фактически отсутствует;

- ТССЦ-101-5290 (38) «Сетка противомоскитная стационарная...» по акту о приемке выполненных работ 1,13 кв. м., фактически отсутствует;

- ТССЦ-101-5290 (52) «Сетка противомоскитная стационарная...» по акту о приемке выполненных работ 1,13 кв. м., фактически отсутствует;

- ТССЦ-101-5290 (66) «Сетка противомоскитная стационарная...» по акту о приемке выполненных работ 1,13 кв. м., фактически отсутствует;

- ТССЦ-101-5290 (80) «Сетка противомоскитная стационарная...» по акту о приемке выполненных работ 1,13 кв. м., фактически отсутствует;
- ТССЦ-101-5290 (113) «Сетка противомоскитная стационарная...» по акту о приемке выполненных работ 1,13 кв. м., фактически отсутствует;
- ТССЦ-101-6899 (137) «Доводчик дверной...» по акту о приемке выполненных работ 2 шт., фактически отсутствует;
- ТССЦ-101-5290 (151) «Сетка противомоскитная стационарная...» по акту о приемке выполненных работ 1,13 кв. м., фактически отсутствует.

Стоимость фактически невыполненных объемов работ составила 10 510 руб. 89 коп. Акт контрольного обмера, расчет прилагаются, приложение № 4.

Таким образом, в нарушение статей 309, 702, 711, 746, 743 ГК РФ, пункта 1 статьи 9 Закона 402-ФЗ МОАУ «ООШ № 58» в рамках договора подряда № 58/2021 от 24.05.2021 незаконно, за фактически невыполненные объемы работ оплачено ИП Дроконову В.А. 10 510 руб. 89 коп.


Информация о результатах контрольного мероприятия:

В нарушение статей 309, 702, 711, 746, 743 ГК РФ, пункта 1 статьи 9 Закона 402-ФЗ МОАУ «ООШ № 58» в рамках договора подряда № 1705 от 29.11.2021 незаконно, за фактически невыполненные объемы работ оплачено ООО «ВИВА ТРЕЙД» 7 612 руб. 80 коп.

В нарушение статей 309, 702, 711, 746, 743 ГК РФ, пункта 1 статьи 9 Закона 402-ФЗ МОАУ «ООШ № 58» в рамках договора подряда № 58/2021 от 24.05.2021 незаконно, за фактически невыполненные объемы работ оплачено ИП Дроконову В.А. 10 510 руб. 89 коп.

Объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня получения копии настоящего акта.

Главный специалист
отдела контроля в сфере закупок
КРУ администрации г. Оренбурга



С.В. Дунаев

Копия акта контрольного мероприятия с приложениями получена:

(должность, Ф.И.О. представителя объекта контроля, получившего документ)

(дата)

(подпись)